



Authority Stu in liquidazione  
Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@gigapac.it](mailto:Authority@gigapac.it)

Pg/2017/160  
Parma, lì 03 aprile 2017

## DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 2017/09 DEL 3 APRILE 2017

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E RELATIVE OPERE EDILI –AFFIDAMENTO EX ART. 57 II° COMMA LETTERA B) D. LGS. 163/2006 – CUP I92B10000000001 - CIG 6624665E7C – APPROVAZIONE PV02 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'OPERA**

### Il liquidatore

Dato atto che l'intervento in oggetto rientra tra le previsioni del piano industriale approvato dal Socio STT Holding e dal Comune di Parma ed è ricompreso nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis omologato dal Tribunale di Parma in data 16 giugno 2015;

Premesso:

- che la costituzione della Società STU Authority S.p.a. è stata promossa dal Comune di Parma quale strumento operativo per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'intero comparto di V.le Piacenza, individuato per ospitare la nuova sede dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
- che con atto C.C. n. 40 del 30 aprile 2009 (di cui alla Convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2009 atto Notaio Carlo Maria Canali Rep. n. 24727) è stata affidata ad Authority la trasformazione dell'area posta in Via Langhirano al fine di realizzare la nuova scuola europea, istituita a far data dall'anno 2004 per fornire ai figli dei funzionari dell'Autorità per la sicurezza Alimentare una adeguata istruzione scolastica materna primaria e secondaria garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema della Scuole Europee;
- che l'Assemblea Ordinaria della STU, in data 20 ottobre 2009 ha approvato l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di Professionisti G.P.A. INGEGNERIA S.R.L (mandataria), con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da S. Giovanni n 87, rappresentata dal Prof. Ing. Paolo Spinelli, dei servizi di progettazione della nuova scuola europea;
- che con determinazione AU/2010/1840 del 4 novembre 2010 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori della nuova scuola europea alla costituenda A.T.I. CO.GE. s.pa. UNIECO Soc. Coop con sede in Alberi di Vignattono (PR) Via G.P. Sardi s.n.c.;
- che con determinazione AU 2010/34 del 4 novembre 2010 assunta al protocollo generale di Authority STU spa al n 2010/ 1882 del 9 novembre 2010 è stata affidata la Direzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola europea al Prof. Paolo Spinelli con studio in San Giovanni Valdarno, Via G. da San Giovanni n. 87;
- che in data 22 novembre 2010 è stato sottoscritto il contratto con A.T.I. CO.GE s.p.a. UNIECO soc. coop. per la realizzazione della Nuova Scuola Europea di Parma, con termine di ultimazione dei lavori previsto il 07/04/2012;

1

  
  
AUTHORITY STU S.p.A.





**Authority STU in liquidazione**

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

- che, non essendo stata conseguita a quella data l'ultimazione dell'opera, con nota 18.03.2015 assunta al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2015/124 per le motivazioni ivi indicate Authority recedeva dal contratto d'appalto sottoscritto con CO.GE s.p.a. UNIECO soc. coop. ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 12 del contratto d'appalto medesimo;
- che ai sensi dell'art. 134 comma 3° d. Lgs. 163/2006 all'esercizio del diritto di recesso fa seguito il collaudo delle opere eseguite dall'Appaltatore;
- che in data 2 febbraio 2016 è stato emesso il collaudo delle opere realizzate dall'Appaltatore A.T.I. CO.GE spa UNIECO soc, coop assunto in data 11 febbraio 2016 agli atti di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2016/57;
- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - finanziaria 2016 - art. 1 commi 342 e 343, ha previsto l'erogazione di ulteriori € 3.900.000,00 da parte del MIUR a favore del Comune di Parma per il completamento del plesso scolastico;
- che in data 29 febbraio 2016 i rappresentanti delle istituzioni preposte all'attuazione degli accordi sottoscritti con la Comunità Europea per l'insediamento a Parma dell'Autorità Europea per la sicurezza Alimentare (EFSA) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'impegno di intraprendere ogni iniziativa istituzionale finalizzata al completamento del plesso scolastico;
- che con determinazione del Liquidatore n. 2016/07 del 15 marzo 2016 i lavori relativi al completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili sono stati affidati ai sensi dell'art. 57 II° comma lettera b) D.Lgs. 163/2006 alla Società Bilfinger SIELV Facility Management s.r.l. con sede in Fossò (VE) 30030 Strada VIII n. 9;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-170 del 23 maggio 2016 è stato approvato il progetto dei lavori di completamento per la realizzazione del complesso scolastico "Nuova Scuola Europea di Parma" composto da tre stralci funzionali il cui 1° stralcio è relativo al completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili;
- che il contratto dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E RELATIVE OPERE EDILI CUP: I92B10000000001 CIG 6624665E7C** è stato stipulato a corpo per il completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e a misura per eseguire le manutenzioni straordinarie alle opere edili già realizzate, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 54.570,11 per complessivi € **1.709.984,37** ed è stato iscritto al n. 2016/61 del Registro delle Scritture Private di Authority STU spa in data 7 giugno 2016;
- che il Direttore dei Lavori Prof. Paolo Spinelli in data 13 giugno 2016 ha provveduto con la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs 207/2010;
- che i lavori sono stati conclusi in data 14/12/2016 e il relativo certificato di pagamento è stato rilasciato in data 14/02/2017;

**Preso atto che**

- con istanza trasmessa in data 17/03/2017 assunta al protocollo di Authority STU spa al n. 2017/119 il Direttore dei lavori Prof. Paolo Spinelli, proponendone l'approvazione ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii e dell'art.161 comma 3 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, ha fatto pervenire perizia



**Authority Stu in liquidazione**

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapac.it](mailto:Authority@gigapac.it)

di variante PV02 con aumento dell'importo contrattuale di complessivi **€ 172.761,84**, pari al 12,64% circa dell'originario importo dei lavori a corpo, nonché per assestare le quantità finali delle lavorazioni disposte a misura di ulteriori **€ 37.301,07**, che risulta composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PERIZIA PV02
- ANALISI PREZZI
- QUADRO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- la perizia di variante si è resa necessaria in quanto, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

**i)** durante le operazioni di smontaggio degli impianti per eseguire le previste riparazioni la Direzione dei lavori ha potuto constatare che componenti meccaniche, elettriche e anche edili necessitavano di impreviste attività di riparazione/integrazione/completamento non rilevabili all'atto della predisposizione del progetto;

**ii)** solo durante le operazioni di avviamento degli impianti è stato possibile verificarne il reale stato di conservazione dopo il fermo cantiere prolungato, e il Direttore dei lavori ha pertanto ritenuto necessario disporre sostituzioni e/o riparazioni alle macchine o alle reti già installate e/o realizzate in variante rispetto al progetto approvato;

**iii)** il Direttore dei lavori ha inserito all'interno della perizia di variante nuovi prezzi riferiti a lavorazioni che non sono state riconosciute economicamente (vedasi NP.V2.M17, NP.V2.M18, NP.V2.M19, NP.V2.M20, NP.V2.M21 e NP.V2.M22,) in quanto già incluse nelle categorie d'opera previste nel corpo del contratto, al fine di rendere evidente le parti che, sostituite, godranno delle previste garanzie commerciali dalla data di avvenuta installazione (1 anno);

**iv)** le opere edili a misura hanno subito variazioni dovute sia alla loro mancata realizzazione (Voci 10.03.06°, VA.02 e VA.06), sia all'avvenuta verifica in contraddittorio con l'impresa delle effettive quantità realizzate, sia alla sottrazione dalla contabilità di quantità di lavorazioni risultate incomplete;

- le ragioni esposte ai punti i), ii) e iii) identificano la fattispecie di variante per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- la variante determina un aumento dell'importo contrattuale di complessivi **€ 172.761,84**, pari al 12,64% circa dell'originario importo dei lavori a corpo, nonché di ulteriori **€ 37.301,07** per assestare le quantità finali delle lavorazioni disposte a misura, per un totale di **€ 210.062,91**;

- il Q.T.E. pari a € 2.524.780,74 risulta ricompreso all'interno del finanziamento complessivo per il completamento dei lavori di € 5.093.348,17 da erogarsi dal Comune di Parma ad Authority S.T.U. s.p.a. nel rispetto della Convenzione sottoscritta il 15.05.2009 per la realizzazione della nuova scuola europea, di cui alle seguenti coperture:

- ✓ per € 3.120.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con determinazione dirigenziale n. 919 del 19.04.2016;



Authority StU in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

- ✓ per € 780.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2017 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con determinazione dirigenziale n. 919 del 19.04.2016;
- ✓ per € 1.193.348,17 al capitolo 20402100 codice finanziario di V livello U.2.03.03.01.001 del Bilancio 2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con deliberazione Giunta Comunale n.109/2015 con la quale il Comune di Parma ha ri-accertato e re-imputato i residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 D. Lgs 118/2016 e s.m.i.;

**Richiamato** il giudizio di ammissibilità della perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori resa dal Responsabile del procedimento con propria nota assunta al protocollo della società al n. 2017/152 del 30/03/2017 a mezzo del quale si dà atto che la suddetta perizia di variante

- non altera la natura generale del contratto sottoscritto con l'Appaltatore Bilfinger SIELV s.r.l.;
- è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'Impresa;
- deriva, come dichiarato dal Direttore dei lavori, da circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione allegato all'istanza e già sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- non prevede il differimento del termine di ultimazione dei lavori;

#### Considerato che

- l'Impresa Bilfinger SIELV s.r.l. ha già trasmesso in segno di accettazione gli elaborati di Variante PV02 di competenza debitamente sottoscritti ai sensi dell'art. 161 comma 4 D.P.R. 207/2010 con nota trasmessa in data 30/03/2017 assunta al protocollo della società al n. 2017/152;
- con determinazione DAU 2017/08 del 31.03.2017 assunta agli atti della società al n. 2017/153, a seguito di comunicazione ricevuta dalla scuola per l'Europa, è stato modificato l'impegno per la progettazione del sistema segnaletico e direzionale di cui al CIG Z6F1BE6AF6;
- la perizia PV02 da atto del mancato completamento da parte di Bilfinger SIELV srl di lavorazioni edili specialistiche (revisione serramenti metallici e lignei, manutenzione agli ascensori per acquisizione marchio CE,) entro il termine contrattuale per le quali è necessario disporre lavorazioni in economia;
- è stato altresì necessario disporre pulizie generali dei locali dai rifiuti non rimossi dal precedente Appaltatore e dalla sporcizia formatasi all'interno dei serramenti prima di procedere con il completamento delle lavorazioni, affidata alla Ditta COLSER s.p.a. in sostituzione della affidataria FB Services s.r.l. (DAU 2016/28 del 23/11/2016) per impossibilità della stessa ad eseguire il servizio nei termini prefissati;
- il Q.T.E. assestato con DAU 2017/03 del 03/02/2017 risulta essere il seguente:



Authority Stu in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880


REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

		Comune di Parma approvazione progetto esecutivo deliberazione GC/2016-170 del 23/05/2016	1° stralcio art. 57 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 - approvazione PV01 rettifica errore materiale DAU 2017/03 del 03/02/2017
<b>A1) Per Lavori</b>			
	Lavori a corpo	€ 3.176.117,30	€ 1.367.195,45
	Lavori a misura opere edili	€ 288.218,81	€ 433.270,63
<b>A2) Oneri per la sicurezza</b>		€ 125.884,61	€ 54.570,11
<b>A)</b>	<b>Somma</b>	<b>€ 3.590.220,72</b>	<b>€ 1.855.036,19</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
1	lavori in economia - iva inclusa	€ 111.305,24	€ 44.307,26
2	rilievi, accertamenti indagini	€ 25.131,55	€ 6.282,89
3	allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€ 86.165,30	€ 11.666,67
4	imprevisti e accordi bonari	€ 558.060,90	€ 207.343,30
5	acquisizione aree	€ -	€ -
6	accantonamenti art.133 D.Lgs 163/06	€ 35.902,21	€ 8.542,95
7	spese tecniche	€ 132.412,43	€ 150.135,00
8	Incentivo art.92 D.Lgs.183/2006	€ 4.528,27	€ 2.040,02
9	spese per attività di consulenza e/o supporto	€ 35.902,21	€ 5.000,00
10	spese per commissioni	€ 35.970,32	€ -
11	spese per pubblicità IVA inclusa	€ 17.951,10	€ 3.172,00
12	spese per accertamenti di laboratorio IVA inclusa	€ 70.671,68	€ 3.395,52
13	Iva su lavori e spese tecniche, oneri previdenziali	€ 383.740,92	€ 225.720,45
14	spese riproduzioni e spedizione IVA inclusa	€ 5.385,33	€ 3.533,02
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.503.127,45</b>	<b>€ 671.139,08</b>
		<b>€ 5.093.348,17</b>	<b>€ 2.524.780,74</b>

5



## Visti

- la richiesta di adeguamento dei serramenti lignei interni pervenuta dalla Provincia di Parma con nota assunta al protocollo della società al n. 2017/78 del 17/02/2017;
- il preventivo ricevuto dalla Falegnameria Berziga assunto al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2017/83 del 21/02/2017 per un totale di € 29.106,00 oltre iva 22%;
- il preventivo ricevuto dalla ditta Montaggi Generali s.r.l. per le attività di assistenza muraria al completamento dei serramenti e finiture necessarie al completamento di alcuni locali della scuola materna e della mensa per un totale di € 12.713,46 oltre iva 22%;
- il preventivo ricevuto dall'installatore degli ascensori ditta Schindler s.r.l. assunto al protocollo della società al n. 2017/46 del 01/02/2017 per complessivi € 4.499,00 oltre IVA 22%;

## Ritenuto





Authority StU in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma

Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

- di dover assestare il QTE dei lavori di 1° stralcio funzionale a seguito dell'avvenuta ultimazione dei **LAVORI DI 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E RELATIVE OPERE EDILI CUP: I92B10000000001 CIG 6624665E7C** affidati alla Società Bilfinger SIELV s.r.l. di Fossò (VE);

- di dover procedere con l'affidamento alle predette ditte delle seguenti lavorazioni di finitura :

- revisione dei serramenti interni,
- assistenza muraria per la suddetta revisione e ultimazione di finiture negli edifici mensa e scuola materna;
- manutenzione agli ascensori degli edifici scolastici volta al conseguimento del marchio CE;

#### DETERMINA

**1)** Di approvare la perizia suppletiva e di variante PV02 dei lavori di completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili –affidamento ex art. 57 II° comma lettera b) D. Lgs. 163/2006 – CUP I92B10000000001 - CIG 6624665E7C – redatta dal direttore dei lavori Ing. Paolo Spinelli – G.P.A. Ingegneria affidandone l'esecuzione alla ditta IMPRESA BILFINGER SIELV S.R.L. con sede in FOSSÒ 30030 (VE) STRADA VIII N. 9 ZONA INDUSTRIALE, P.I. 00179020367 che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PERIZIA PV02
- ANALISI PREZZI
- QUADRO DI RAFFRONTO
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Tutti depositati in formato cartaceo agli atti della Società e che fanno parte integrante e sostanziale al presente atto;

**2)** di approvare n. 22 NPVM e 14 NPVE Nuovi Prezzi impianto meccanico e impianto elettrico come da verbale di concordamento allegato;

**3)** di quantificare il maggior valore delle opere contabilizzate a corpo e a misura pari a Euro 210.062,91 oltre Iva 10% (Euro 21.006,29);

**4)** di affidare per le ragioni espresse in narrativa

- alla ditta Falegnameria Berziga, con sede in Mezzani (PR) la revisione e l'adeguamento dei serramenti lignei interni per un totale di € 29.106,00 oltre iva 22%;

- alla ditta Montaggi Generali s.r.l., con sede in Fornovo di Taro (PR) le attività di assistenza muraria al completamento dei serramenti e le finiture necessarie al completamento di alcuni locali della scuola materna e della mensa per un totale di € 12.713,46 oltre iva 22%;

- alla ditta Schindler s.r.l. la manutenzione straordinaria degli ascensori presenti all'interno degli edifici scolastici finalizzata al conseguimento del marchio CE e del relativo collaudo, per complessivi € 4.499,00 oltre IVA 22%;



Authority StU in liquidazione  
Società per Azioni  
Direzione e coordinamento del socio unico:  
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.  
Sede: Viale Giovanni Falcone n. 30/a 43121 Parma  
Tel. +39 0521 1680 111 – Fax +39 0521 1680 152  
Capitale Sociale: € 3.132.880  
REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344  
Numero Registro imprese: 02391080344  
Pec: [Authority@gigapec.it](mailto:Authority@gigapec.it)

5) di dare atto che:

- la presente variante in corso d'opera non comporta modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 23/05/2016 ed è motivata con imprevisti non prevedibili in sede di redazione del progetto nel rispetto dell'art. 132 comma 1° lettera b) del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii, e dall'art.161 del D.P.R. 5/10/2010 n.207;
- l'approvazione della presente variante non modifica l'importo del quadro economico dei lavori, che rimane pari a Euro 2.524.780,74;
- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto;

6) di approvare e assestare il nuovo quadro economico di spesa come segue:

	<b>Lavori a corpo</b>	€ 1.539.957,29
	<b>Lavori a misura opere edili</b>	€ 470.571,69
<b>A2) Oneri per la sicurezza</b>		€ 54.570,11
<b>A)</b>	<b>Somma</b>	<b>€ 2.065.099,09</b>

**B) Somme a disposizione**

1	<b>lavori in economia</b>	€ 93.359,69
2	<b>rilievi, accertamenti indagini</b>	€ 0,00
3	<b>allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€ 13.979,00
4	<b>imprevisti e accordi bonari</b>	€ 0,00
5	<b>acquisizione aree</b>	€ -
6	<b>accantonamenti art.133 D.Lgs 163/06</b>	€ 0,00
7	<b>spese tecniche</b>	€ 129.110,00
8	<b>Incentivo art.92 D.Lgs.183/2006</b>	€ 2.040,02
	<b>spese per attività di consulenza e/o</b>	
9	<b>supporto</b>	€ 5.000,00
10	<b>spese per commissioni</b>	€ -
11	<b>spese per pubblicità</b>	€ 1.250,00
12	<b>spese per accertamenti di laboratorio</b>	€ 372,71
	<b>Iva su lavori e spese tecniche, oneri</b>	
13	<b>previdenziali</b>	€ 211.674,31
14	<b>spese riproduzioni e spedizione</b>	€ 2.895,92
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 459.681,65</b>
		<b>€ 2.524.780,74</b>

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento, al Direttore dei lavori e al Comune di Parma Settore OO.PP. e Manutenzioni.

Il Liquidatore  
Dott. Nicola Rinaldi

**AUTHORITY STU S.p.A.**

